

## ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020/2021г.

Выдан

09.06, 2020г.

ООО "МИР "

в отношении объекта дом № 36, ул. Гвардейская, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2020/2021г.


Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от 08.06.2020г. N б\н

### Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2020/2021г:


#### Состав комиссии

Гайдаров Андрей Павлович	Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, Председатель комиссии
Китрова Татьяна Владимировна	Ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, секретарь комиссии.



#### Члены комиссии:

Тихонов Александр Сергеевич	Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа.
-----------------------------	--



Громова Ольга Петровна	Генеральный директор управляющей организации ООО "МИР".
------------------------	---



# АКТ

## промывки и гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения МКД № 36 по ул. Гвардейская к отопительному периоду 2020-2021г.

г. Корсаков

«24» 05 2020 г

Мы, нижеподписавшиеся: начальник АДС МУП «Тепло» Лашин М.П., инженер ПТО ООО «МИР» Погорельская О.В, мастер ООО «МИР» Дегтярев В.В. составили настоящий акт о том, что произведена промывка и опрессовка системы отопления многоквартирного жилого дома.

При промывке системы отопления выполнены следующие работы:

1. Система отопления промыта водой в 3-х кратном объеме; давление доведено питательным насосом до 6 кгс\кв. см. по контрольному манометру и падения его в течение 10 минут не наблюдалось.

2. При осмотре системы и оборудования теплового пункта под давлением видимых разрывов, подтеков не обнаружено.

### Заключение:

Система отопления МКД № 36 расположенного по адресу г. Корсаков, ул. Гвардейская выдержала проведенное гидравлическое испытание, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020 - 2021 года.




### Подписи:

Начальник АДС МУП «Тепло»

Инженер ПТО ООО «МИР»

Мастер ООО «МИР»


Представитель совета дома

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Лашин М.П.

Погорельская О.В.

Дегтярев В.В.



УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор ООО «МИР»

О.П. Громова

АКТ

Проверки готовности многоквартирного дома № 36, по ул. Гвардейская к отопительному периоду 2020-2021г.

г. Корсаков

«08» 06 2020

Комиссия в составе:

Мастера ООО «МИР» В.В. Дегтярева, инженера ПТО ООО «МИР» О.В. Погорельской произвела проверку готовности многоквартирного дома по адресу: г. Корсаков, ул. Гвардейская – 36 к отопительному сезону 2020-2021г.

Результаты испытаний и осмотра:

1. Выполнение плана ремонтных работ систем теплоснабжения: *выполнено;*

№ кв, подвал	Наименование работ	Дата выполнения
	Работы по текущему ремонту не требуются	

Качество: *удовлетворительное;*

2. Утепление зданий: *чердаки и подвалы закрыты, лестничные клетки остеклены, входные двери исправны ;*
3. Изоляция трубопроводов, арматуры и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов: *присутствует.*
4. Состояние тепловых сетей трубопроводов, арматуры : *пригодно для эксплуатации в отопительный период;*
5. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией: *Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализации нет;*
6. Испытание на прочность и плотность трубопроводов, оборудования тепловых пунктов, теплопотребляющих установок: *проведено испытание, утечек не обнаружено;*
7. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами: *Гидравлическое испытание и промывка системы отопления проводилось силами*

ООО «МИР» (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

8. Наличие документов:

акт гидравлического испытания от 24.05.20 года

паспорт ОДПУ \_\_\_\_\_

акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов: \_\_\_\_\_

Заключение:

Система отопления МКД, расположенного по адресу: г. Корсаков, ул. Гвардейская - 36 удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 г.

Мастер ООО «МИР»



В.В. Дегтярев

Инженер ПТО ООО «МИР»



О.В. Погорельская

Представитель собственников

