

## ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020/2021г.

Выдан  
28.07. 2020г.

ООО "МИР "

в отношении объекта **дом № 9 ул. Чехова**, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2020/2021г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от 01.07.2020г. N б/н

### Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2020/2021г:

#### Состав комиссии

Гайдаров Андрей Павлович  
Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа,  
Председатель комиссии

Китрова Татьяна Владимировна  
Ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа,  
секретарь комиссии.

#### Члены комиссии:

Тихонов Александр Сергеевич  
заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Корсаковского округа,  
начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа.

Громова Ольга Петровна  
Генеральный директор управляющей организации ООО "МИР".

---



# АКТ

## промывки и гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения МКД № 9 по ул. Чехова к отопительному периоду 2020-2021г.

г. Корсаков

«20» 05 2020 г

Мы, нижеподписавшиеся: начальник АДС МУП «Тепло» Лашин М.П., инженер ПТО ООО «МИР» Погорельская О.В, мастер ООО «МИР» Дегтярев В.В. составили настоящий акт о том, что произведена промывка и опрессовка системы отопления многоквартирного жилого дома.

При промывке системы отопления выполнены следующие работы:

1. Система отопления промыта водой в 3-х кратном объеме; давление доведено питательным насосом до 6 кгс\кв. см. по контрольному манометру и падения его в течение 10 минут не наблюдалось.

2. При осмотре системы и оборудования теплового пункта под давлением видимых разрывов, подтеков не обнаружено.

### Заключение:

Система отопления МКД № 9 расположенного по адресу г. Корсаков, ул.Чехова выдержала проведенное гидравлическое испытание, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020 -2021 года.


### Подписи:

Начальник АДС МУП «Тепло»




Лашин М.П.

Инженер ПТО ООО «МИР»



Погорельская О.В.


Мастер ООО «МИР»



Дегтярев В.В.

Представитель совета дома

кв.1 





УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «МИР»  
О.П. Громова

## АКТ

### Проверки готовности многоквартирного дома № 9, по ул. Чехова к отопительному периоду 2020-2021гг.

г. Корсаков

«01» 04 2020 г

Комиссия в составе:

Мастера ООО «МИР» В.В. Дегтярева, инженера ПТО ООО «МИР» О.В. Погорельской произвела проверку готовности многоквартирного дома по адресу: г. Корсаков, ул. Чехова, 9 к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Результаты испытаний и осмотра:

1. Выполнение плана ремонтных работ систем теплоснабжения: *выполнено;*

№ кв, подвал	Наименование работ	Дата выполнения
Кв.6	Замена труб отопления	13.03.2020
Кв.3	Замена участка трубы под полом	12.05.2020
Кв.5	Замена арматуры по теплу	15.05.2020

Качество: *удовлетворительное;*

2. Утепление зданий: *чердаки и подвалы закрыты, лестничные клетки остеклены, входные двери исправны;*

3. Изоляция трубопроводов, арматуры и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов: *местами отсутствует.*



4. Состояние тепловых сетей трубопроводов, арматуры : *пригодно для эксплуатации в отопительный период;*
5. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией:  
*Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализации нет;*
6. Испытание на прочность и плотность трубопроводов, оборудования тепловых пунктов, теплопотребляющих установок: *проведено испытание, утечек не обнаружено;*
7. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами:  
*Гидравлическое испытание и промывка системы отопления проводилось силами ООО «МИР» (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.*
8. Наличие документов:  
акт гидравлического испытания от 10.05.2020 года  
паспорт ОДПУ \_\_\_\_\_  
акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов: \_\_\_\_\_
- 

Заключение:

Система отопления МКД, расположенного по адресу: г. Корсаков, ул. Чехова - 9 удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 г.

Мастер ООО «МИР»



В.В. Дегтярев

Инженер ПТО ООО «МИР»



О.В. Погорельская

Представитель собственников



Сессакин О.И.