

## ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/2017гг.

Выдан  
\_\_\_\_\_ 16г.

ООО "ЖЭУ "

в отношении объекта дом № 53а, ул. Первомайская, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2016/2017гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от 10.08, 16г. N б/н

### Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2016/2017гг:

#### Состав комиссии

Фокичева Лилия Александровна заместитель руководителя ДГХ администрации Корсаковского городского округа, заместитель председателя комиссии.

  
\_\_\_\_\_

Китрова Татьяна Владимировна главный специалист 1 разряда ДГХ администрации Корсаковского городского округа, секретарь комиссии.


#### Члены комиссии

  
\_\_\_\_\_

Громова Ольга Петровна Генеральный директор управляющей организации ООО "ЖЭУ".

  
\_\_\_\_\_

Тихонов Александр Сергеевич начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета по управлению муниципальным имуществом.

  
\_\_\_\_\_

## АКТ

Проверки готовности многоквартирного дома № 53-а, по ул.Первомайской к  
отопительному периоду 2016-2017гг.

г. Корсаков

10 08 2016 г

Комиссия в составе:

Мастера ООО «ЖЭУ» Е.В. Мартыненко, юрисконсульта ООО «ЖЭУ» И.А. Маршалко произвела проверку готовности многоквартирного дома по адресу: г. Корсаков, ул. Первомайская – 53-а к отопительному сезону 2016-2017 гг.

Результаты испытаний и осмотра:

1. Выполнение плана ремонтных работ систем теплоснабжения: *выполнено;*

№ кв, или подвала	Наименование работ	Дата выполнения
КВ. 12,16	Установка стояков отопления во всей квартире	16.03.2016г.
подвал	Установка кранов на грязевики теплового узла	10.08.2016г

Качество: *удовлетворительное;*

2. Утепление зданий: *чердаки и подвалы закрыты, лестничные клетки остеклены, входные двери исправны ;*
3. Изоляция трубопроводов, арматуры и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов: *местами отсутствует.*
4. Состояние тепловых сетей трубопроводов, арматуры : *пригодно для эксплуатации в отопительный период;*
5. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией: *Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализации нет;*
6. Испытание на прочность и плотность трубопроводов, оборудования тепловых пунктов, теплопотребляющих установок: *проведено испытание, утечек не обнаружено;*

7. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами: *Гидравлическое испытание и промывка системы отопления проводилось силами ООО «ЖЭУ» (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.*

8. Наличие документов:

акт гидравлического испытания от 10.08.2016 года

паспорт ОДПУ: прибор учета не установлен \_\_\_\_\_

акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов: \_\_\_\_\_

---

Система отопления МКД, расположенного по адресу: г. Корсаков, первомайская – 53-а допускается к эксплуатации в отопительный период 2016\2017

Мастер ООО «ЖЭУ»



Е.В. Мартыненко

Юрисконсульт ООО «ЖЭУ»



И.А. Маршалко

Представитель собственников





УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «Тепло»

Сидерман И.М.

« 10 » 08 2016г

## АКТ

промывки и гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения МКД № 53-а по ул. Первомайской к отопительному периоду 2016-2017гг.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора по эксплуатации объектов и сетей теплоснабжения МУП «Тепло» А.Ф. Лондарь, мастер ООО «ЖЭУ» Мартыненко Е.В., юрисконсульт ООО «ЖЭУ» Маршалко И.А.

составили настоящий акт о том, что произведена промывка и опрессовка системы отопления многоквартирного жилого дома

При промывке системы отопления выполнены следующие работы:

1. Система отопления промыта водой в 3-х кратном объеме; давление доведено питательным насосом до 6 кгс\кв.см. по контрольному манометру и падения его в течение 10 минут не наблюдалось.
2. При осмотре системы и оборудования теплового пункта под давлением видимых разрывов, подтеков не обнаружено.

### Заключение:

Система отопления МКД № 53-а расположенного по адресу г. Корсаков, ул. Первомайская выдержала проведенное гидравлическое испытание, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2016\2017 гг.

Подписи:

зам. директора МУП «Тепло» А.Ф. Лондарь,  
мастер ООО «ЖЭУ» Мартыненко Е.В.

юрисконсульт ООО «ЖЭУ» Маршалко И.А.

представитель совета дома Варжева И.С.