

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2021/2022г.**

Выдан  
30.06 2021г.

ООО "МИР "

в отношении объекта дом № 19/1 по ул. Краснофлотской, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:


акт проверки готовности к отопительному периоду от

№ б/н

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022г:**

**Состав комиссии**

Гайдаров Андрей Павлович	Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, Председатель комиссии
Китрова Татьяна Владимировна	Ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, секретарь комиссии.




---

**Члены комиссии:**

Лисовиченко Ирина Ивановна	Исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа.
Громова Ольга Петровна	Генеральный директор управляющей организации ООО "МИР".



---



# АКТ

## промывки и гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения МКД № 19/1 по ул. Краснофлотская к отопительному периоду 2021-2022гг.

г. Корсаков

« 30 » 06 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник АДС МУП «Тепло» М.П. Лашин, мастер ООО «МИР» Р. С. Эм, инспектор ООО «МИР» О.В. Визгалина составили настоящий акт о том, что произведена промывка и опрессовка системы отопления многоквартирного жилого дома

При промывке системы отопления выполнены следующие работы:

1. Система отопления промыта водой в 3-х кратном объеме; давление доведено питательным насосом до 6 кгс\кв. см. по контрольному манометру и падения его в течение 10 минут не наблюдалось.
2. При осмотре системы и оборудования теплового пункта под давлением видимых разрывов, подтеков не обнаружено.

### Заключение:

Система отопления МКД №19/1, расположенного по адресу: г. Корсаков, ул. Краснофлотская выдержала проведенное гидравлическое испытание, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 гг.

Подписи:

Начальник АДС МУП «Тепло»

М.П. Лашин

Мастер ООО «МИР»

Р.С. Эм

Инспектор ООО «МИР»

О.В.Визгалина

Представитель совета дома

Саяхов А.У.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «МИР»

О.П. Громова



## АКТ

### Проверки готовности многоквартирного дома № 19/1, по ул. Краснофлотской к отопительному периоду 2021-2022гг.

г. Корсаков

«30» 06 2021 г

Комиссия в составе:

Мастера ООО «МИР» Р.С.Эм инспектора ООО «МИР» О.В.Визгалина произвела проверку готовности многоквартирного дома по адресу: г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 19/1 к отопительному сезону 2021-2022 гг.

Результаты испытаний и осмотра:

1. Выполнение плана ремонтных работ систем теплоснабжения: *выполнено;*

№ кв, подвал	Наименование работ	Дата выполнения
	Работы по текущему ремонту не требуются.	

Качество: *удовлетворительное;*

2. Утепление зданий: *чердаки и подвалы закрыты, лестничные клетки остеклены, входные двери исправны ;*
3. Изоляция трубопроводов, арматуры и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов: *присутствует.*
4. Состояние тепловых сетей трубопроводов, арматуры : *пригодно для эксплуатации в отопительный период;*
5. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией: *Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализации нет;*
6. Испытание на прочность и плотность трубопроводов, оборудования тепловых пунктов, теплопотребляющих установок: *проведено испытание, утечек не обнаружено;*
7. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами:

Гидравлическое испытание и промывка системы отопления проводилось силами ООО «МИР» (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

8. Наличие документов:

акт гидравлического испытания от 30.06.21 года

паспорт ОДПУ ВКТ- 7 № 285355

акт поверки ОДПУ и автоматических регуляторов: 16.01.2019

---

Заключение:

Система отопления МКД, расположенного по адресу: г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 19/1 удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022

Мастер ООО «МИР»



Р.С.Эм

Инспектор ООО «МИР»



О.В. Визгалина

Представитель собственников



САХОВ А.У.